

庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理
工程（麻家湾湿地公园建设项目）
自 评 报 告

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	1
三、综合评价结论	4
四、绩效目标实现情况分析	4
五、发现的问题和改进措施	6
六、自评结果公开及应用	6
八、相关附件	7

2023 年度庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾湿地公园建设项目）资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目概况：项目利用表流湿地+潜流湿地+氧化塘处理工艺对污水处理站尾水进行末端生态净化处理，出水稳定达到地表水Ⅲ类标准，其中 COD、氨氮达到地表Ⅰ类标准、总磷达到地表Ⅱ类标准、总氮达到地表Ⅲ类标准后排入环江河。主要建设表流、潜流形式的人工湿地 15 亩，栽植雪松、油松、红花槐、国槐、塔柏等乔木 12 种、3580 棵，种植芦苇、黄菖蒲、水葱等水生植物，进一步净化水质。配套木栈道 150 米、观景平台 3 个、硬化道路 240 米，

（二）项目绩效目标

绩效目标包括时效指标：1、工程完工及时性：按工期及时完工；2、质量指标：工程质量合格及以上；3、质量指标：未发生施工质量安全事故；4、社会效益指标：人居环境质量得到改善；5、生态效益指标：人居环境质量改善；6、满意度指标：服务对象满意度大于 85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态

修复治理工程（麻家湾湿地公园建设项目）资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《庆城县级预算绩效管理办法》等文件要求，庆城县住房和城乡建设局针对庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾湿地公园建设项目）资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握专项债券资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。（围绕绩效自评表展开说明）

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾湿地公园建设项目）。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据

为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以庆城县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（六）绩效自评开展情

本次绩效自评主要关注项目实施的必要性、公益性、收

益性；项目建设的合规性和项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等方面，并综合评估、分析与论证。

三、综合评价结论

庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾湿地公园建设项目）自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**99**分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：**优**

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾湿地公园建设项目）到位资金 987 万元。

2. 资金执行情况

现已支付 360 万元。

3. 项目资金管理情况

资金管理方面，我县严格落实庆城县财政局印发的《庆城县级预算绩效管理办法》的要求，以确保资金使用效率和

成本控制得到更加严格的监管。注重资金的精细管理，通过优化项目预算和制定详细的财务预算，以确保每一笔资金都得到合理的使用。此外，我们还注重加强对资金的监督和管理，包括加强对资金流向的记录和审计，以及加强对资金使用的限制和规范。对资金的流向进行追踪和记录，随时了解资金的使用情况。通过这些措施更好地管理资金，为我县的发展做出更大的贡献。

（二）总体绩效目标完成情况分析

庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾湿地公园建设项目）绩效目标的完成情况如下：该项目 2022 年 1 月开工，现已完工，绩效目标均已完成。大幅提升了庆城县居住水平。在改善居民居住环境、提高人民生活质量等方面发挥了重要的社会、生态、可持续性效益。

（三）项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）

庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾湿地公园建设项目）根据绩效分析综合说明指标完成情况。

1. 产出指标完成情况（90 分值）（扣分 1）

（1）数量指标

质量抽查：工程进度符合施工要求，平时检查质量合格。

（2）质量指标

工程质量：各阶段工程质量检查合格。

（2）时效指标

工程进度：工程进度符合要求，稳步推进，现已完工。

扣分 1 分

(3) 成本指标

资金拨付及时性：根据工程进度支付工程款。。

2. 效益指标完成情况

人居环境质量得到明显改善改善。

(1) 经济效益

该项目工程款全部用于该项目。

(2) 社会效益

整个工程施工期未发生任何安全事故。

3. 满意度指标

服务对象满意度大于 85%。

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

工程已完工，但是工程进度略显缓慢。

(二) 改进措施

要加快工程进度，确保尽早形成实物工作量。

六、自评结果公开及应用

根据《预算绩效管理系统》，我局从该项目的绩效目标管理，组织管理、资金管理 etc 结果进行绩效自评，认为该项目绩效评价为优，予以支持，得分 99 分。

下一步我局将不断优化项目管理流程，提高工作效率和

质量,确保各项指标满足国家要求,加强团队协作,确保项目的整体运行和目标把控。

八、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 2 满意度调查问卷

附件 1：绩效自评表

庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾 湿地公园建设项目）绩效自评表

项目名称	庆城县马莲河流域王沟门至西壕段生态修复治理工程（麻家湾 湿地公园建设项目）							
主管部门	庆城县住房和城乡建设局		实施单位	庆城县住房和城乡建设局				
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	360	360	360	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：按工期及时完工，人居环境质量得到 改善。			现已按期完工。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指标	质量抽查	根据工程 进度和平时 检查综合 考量	工程进 度符合 要求，平 时检查 质量合 格。	10	10	
	产出指 标	质量 指标	工程质量	各阶段工 程质量合 格。	工程质 量合格	10	10	
	产出指 标	时效 指标	工程进度	根据工程 进度稳定 推进	工程进 度基本 符合要 求。	10	9	
	产出指 标	成本 指标	资金拨付及时性	及时支付	根据工 程进度 支付	20	20	

	效益指标	经济效益指标	资金利用率	工程款100%用于该工程	全部用于该工程	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故	整个工程施工期未发生较大及以上安全事故发生情况	未发生任何安全事故	15	15	
	满意度指标	服务满意度指标	满意度	85%	85%	10	10	
总分						90	89	-